

Ifd. Nr. im Auditbericht	Maßnahme	Investitionssumme [€]	Priorisierung	Umsetzungszeiträumen	Status
3-2023	Druckabsenkung Druckluft um 0,5 bar	100	A	03/2024	Abgeschlossen
6-2023	Austausch Beleuchtung durch LED (gesamt)	100000	B	06/2028	In Bearbeitung
7-2023	Austausch Beleuchtung durch LED (Bsp. Mechanik 2, HV 3 Werbemittel EG+OG, HV2 Endmontage EG, Aloha Halle: T5-49W-EVG, 756 Röhren) - Retrofit-Lösung	18900	B	08/2025	Abgeschlossen
8-2023	Austausch Beleuchtung durch LED (Bsp. Mechanik 2, HV 3 Werbemittel EG+OG, HV2 Endmontage EG, Aloha Halle: T5-49W-EVG, 756 Röhren) - Schienen-Komplettersatz	75600	B	06/2028	In Bearbeitung
12-2023	Austausch Pumpe gegen geregelte Hocheffizienzpumpe	2000	B	11/2026	In Bearbeitung
13-2023	FU-Regelung des Kältemaschinepumpe richtig einstellen	500	B	12/2027	In Bearbeitung
16-2023	Erhöhung der Serverraumtemperatur um 5 °C auf 23 bis 26 °C - je 1 K Energieeinsparung um ca. 4 %	500	-	-	Nicht möglich
17-2023	Heizung: Anpassung Vorlauftemperatur/Heizkurve an Bedarf: Temperaturabsenkung => Brennwerttechnik-Nutzung Gaskesse	2000	A	12/2024	Abgeschlossen
22-2023	Mobilitätsdaten erfassen und regelmäßig auf Effizienz überprüfen (Laufleistung & Verbrauch je Fahrzeug)	2000	C	12/2027	In Bearbeitung